

Volgnr.	Soort toets	Omschrijving toets	Toetsnr. DO	Toets vergunning	Werk- en keuringsplannen	Te overleggen documenten		Formeel tijdstip indienen door ON	Uiterste reactiedatum (formeel)	Werkelijk tijdstip indienen door ON	Acceptatie of toetsing	Acc.termijn in dagen	Uiterste reactiedatum (werkelijk)	Reactie-datum	Toetsers	Eindtoetsers	Toets- resultaat	Referentie toetsresultaat		
						tekeningnr.	omschrijving												rapportnr.	omschrijving
1000	Gebouw					WRK-UO-1000-TS0400-S WRK-UO-1000-TS0401-Z	Terreinindeling Plattegrond begane grond ontvangstruimte				Acceptatie	20								
1100	Documenttoets	Fundatie	T-035			WRK-UO-1100-TS1003-Z rev1 WRK-UO-1100-TS1004-Z rev0 WRK-UO-1100-TS1005-Z rev1 WRK-UO-1100-TS1006-W rev0 811123-60.01-11.1-b rev. 1	Palenplan funderingsbalk Ankerplan Vorm balkenrooster fundering Wapening fundering Werk- keuringsplan fundatie ontvangscentrum		8-10-12	18-10-12	29-03-13	Acceptatie	10	8-04-13	22-04-13	Janssen van Houten Meesters	van Houten Meesters	Voldoende		
					wp 11.1b	811123-60.01-11.1-b rev. 1					4-04-13	Acceptatie	15	19-04-13	22-04-13	De vries van Houten Creemer	van Houten Creemer	Voldoende		
					wp 8.1b	811123-60.01-8.1b	Fundatie					Acceptatie	10	-		Janssen de Vries	Houwer Creemer			
1200	Documenttoets	Kelder/Technische ruimte	T-035			WRK-UO-1200-TS1001-V rev0 WRK-UO-1200-TS1002-Z rev0 WRK-UO-1200-TS1003-Z rev0 WRK-UO-1200-TS1004-W rev0 WRK-UO-1200-TS1005-W rev0 WRK-UO-1200-TS1006-D rev0 WRK-UO-1200-TS1007-V rev0 WRK-UO-1200-TS1008-W rev0 WRK-UO-1200-TS1009-V rev0 WRK-UO-1200-TS1010-W rev0 WRK-UO-1200-TS1011-D rev0 WRK-UO-1200-TS0040-Z rev0 811123-60.01-11.1-c rev. 1	Vorm begane grondvloer Ankerplan begane grondvloer Stekkenplan begane grondvloer Wapeningstekening balken onder begane grondvloer Wapeningstekening begane grondvloer Details begane grondvloer Vorm betonwanden (in situ) Wapening betonwanden (in situ) Vorm betonnen dakvloer Wapening betonnen dakvloer Details betonnen dakvloer met wapening Kozijnstaat veiligheids deuren Werk- keuringsplanruwbouw ontvangscentrum		15-10-12	4-11-12	12-06-13	Acceptatie	20	2-07-13	15-07-13	Janssen Peters Post	Plate Creemer	Voldoende		
					wp 11.1c	811123-60.01-11.1-c rev. 1					13-08-13	Acceptatie	15	28-08-13	21-08-13	Dekker Plate Creemer	Plate Creemer	Voldoende		
					wp 8.1c	811123-60.01-8.1c	Betonwerk					Acceptatie	10	-		Jussen Dekker	Houwer Creemer			
1300	Documenttoets	ontvangscentrum	T-035			WRK-UO-1300-TS0001-Z rev0 WRK-UO-1300-TS0002-Z rev0	Plattegrond begane grond Dakplaattegrond 3200+NAP	WRK-UO-1300-RAP01 rev0	Uitvoeringsontwerp informatiegebouw	15-10-12	4-11-12	20-09-13	Acceptatie	20	10-10-13	16-10-13	Soeten Creemer De Jong Reekers	Houwer Creemer	Voldoende	zie mail 7-10
						WRK-UO-1300-TS0020-Z rev0 WRK-UO-1300-TS0025-Z rev0 WRK-UO-1300-TS0030-D rev0 WRK-UO-1300-TS0040-Z rev0 WRK-UO-1300-TS0041-Z rev0 WRK-UO-1300-TS0050-Z rev0	Doorsnede AA Doorsnede FF Details ontvangscentrum Kozijnstaat, buitenkozijnen ontvangscentrum Kozijnstaat, binnenkozijnen ontvangscentrum Plafond ontvangscentrum													
					wp 11.2	811123-60.01-11.2	Dakconstructie en kolommen Vorm prefab beton Details Dak en kolommen Details prefab beton Werk- keuringsplan afbouw ontvangscentrum					Acceptatie	10			van Dorp Creemer	Houwer Creemer			
1400	Documenttoets	hoofdgebouw	T-035			WRK-UO-1400-TS0001-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0002-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0020-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0021-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0022-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0030-D rev0 WRK-UO-1400-TS0040-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0041-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0050-Z rev0 WRK-UO-1400-TS0051-Z rev0 WRK-UO-1400-TS1001-Z rev0 WRK-UO-1400-TS1002-Z rev0 WRK-UO-1400-TS1003-Z rev0 WRK-UO-1400-TS1012-Z rev0 811123-60.01-8.2	1e verdiepingsvloer hoofdgebouw 2e verdiepingsvloer hoofdgebouw Doorsnede GG hoofdgebouw Doorsnede HH hoofdgebouw Doorsnede JJ hoofdgebouw Details hoofdgebouw Kozijnstaat, buitenkozijnen hoofdgebouw Kozijnstaat, binnenkozijnen hoofdgebouw Plafontekening binnen hoofdgebouw Plafontekening buiten hoofdgebouw 1e en 2e verdiepingsvloer hoofdgebouw Dak hoofdgebouw Frame t.b.v. zonnepanelen hoofdgebouw Constructiedetails hoofdgebouw Afbouwen hoofdgebouw	WRK-UO-1400-RAP01 rev0 WRK-UO-1400-RAP02 rev0 WRK-UO-1400-RAP03 rev0	Uitvoeringsontwerp hoofdgebouw Afwerkstaat hoofdgebouw EPC-berekening hoofdgebouw	4-11-13	24-11-13	12-11-13	Acceptatie	20	2-12-13		Creemer van Veenendaal van Dorp	Houwer Creemer		
					wp 8.2	811123-60.01-8.2						Acceptatie	10			van Dorp Creemer	Houwer Creemer			
1500	Documenttoets	Gebouwegebonden systemen	T-035			WRK-UO-1500-TE0002-Y rev0 WRK-UO-1500-TE0010-Y rev0 WRK-UO-1500-TE0011-Y rev0 811123-60.01-11.3 rev0	Blokschema communicatie W00 PI-schema werktuigkundige installaties ontvangscentrum & hoofdgebouw R00 Regelschema's RK1 werktuigkundige installaties ontvangscentrum & hoofdgebouw E-installaties ontvangscentrum		1-11-12	21-11-12	27-09-13	Acceptatie	20	17-10-13	16-10-13	Soeten Creemer Post	Houwer Creemer	Voldoende	Aandachtspunt: VTW koeling	
					wp 11.3	811123-60.01-11.3 rev0					15-11-13	Acceptatie	10			Dekker Houwer Creemer	Houwer Creemer	Stukken analoog nog niet ontvangen		
					wp 11.3a	811123-60.01-11.3a rev0	In te stellen onderdelen vloer aarding en isolering gebouw				6-09-13	Acceptatie	15	21-09-13	18-09-13	Soeten Creemer Post	Houwer Creemer	Onvoldoende		
1510	Documenttoets	Gebouwegebonden systemen faciliteir centrum				WRK-UO-1510-TE0001-D rev0 WRK-UO-1510-TE0100-Z rev0 WRK-UO-1510-TE0110-Z rev0 WRK-UO-1510-TE0120-Z rev0 WRK-UO-1510-TE0130-Z rev0 WRK-UO-1510-TE0140-Z rev0	Detailtekening MIVA toilet faciliteir centrum Licht en krachtinstallatie faciliteir centrum Zwakstroominstallatie faciliteir centrum Brandmeld en ontruimingsinstallatie faciliteir centrum Kabelwegen faciliteir centrum Blokschema inbraakinstallatie		1-11-12	21-11-12	27-09-13	Acceptatie	20	17-10-13	16-10-13	Soeten Creemer Post	Houwer Creemer	Voldoende		
						WRK-UO-1510-TE0200-Z rev0 WRK-UO-1510-TE1000-Z rev0 WRK-UO-1510-TE1010-Z rev0	Aardingsinstallatie technische ruimte en hoofdgebouw Licht en krachtinstallatie faciliteir centrum Zwakstroominstallatie faciliteir centrum													
1511		Alarminstallatie									Acceptatie	10								
1512		Heat and Ventilation				WRK-UO-1512-TE0001-Z rev0 WRK-UO-1512-TE0002-Z rev0 WRK-UO-1512-TE0003-Z rev0 WRK-UO-1512-TE0004-Z rev0 WRK-UO-1512-TE0005-Z rev0	GS00 gas-, water- en CV installaties infocentrum L000 luchttechnische installatie infocentrum SP00 sporingstekening infocentrum SP00 Sparingstekening ontvangscentrum S00 Sanitair boekje ontvangscentrum			27-09-13	Acceptatie	20	17-10-13	16-10-13	Soeten Creemer Post	Houwer Creemer	Voldoende			
1513		Verlichting									Acceptatie	10								
1514		Warmwatervoorziening Convertors zonnepanelen									Acceptatie	10								
1520	Documenttoets	Gebouwegebonden systemen hoofdgebouw				WRK-UO-1520-TE0101-Z rev0 WRK-UO-1520-TE0102-Z rev0 WRK-UO-1520-TE0111-Z rev0 WRK-UO-1520-TE0112-Z rev0 WRK-UO-1520-TE0121-Z rev0 WRK-UO-1520-TE0122-Z rev0	Licht en krachtinstallatie hoofdgebouw 1e verdieping Licht en krachtinstallatie hoofdgebouw 2e verdieping Zwakstroominstallatie hoofdgebouw 1e verdieping Zwakstroominstallatie hoofdgebouw 2e verdieping Brandmeld en ontruimingsinstallatie hoofdgebouw 1e verdieping Brandmeld en ontruimingsinstallatie hoofdgebouw 2e verdieping		1-11-12	21-11-12	27-09-13	Acceptatie	20	17-10-13	16-10-13	Soeten Creemer Post	Houwer Creemer	Voldoende		
1521		Alarminstallatie									Acceptatie	10								

